ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування у 2024 році

станом на 1 листопада 2024 року

№ з/п	Назва територіальної громади	Назва проєкту (заходу)	Назва розпорядника (одержувача) коштів	Передбачено, тис. грн.:				Інформація про тендерні закупівлі (проведено/не проведено), в разі проведення зазначити посилання	Підрядна організація, яка здійснює відповідні роботи	Використано (касові видатки), тис. грн.:				Перевірка якості роботи (дата проведення перевірки і хто здійснював відповідну перевірку)
				Усього	державний бюджет	місцевий бюджети	інші джерела			Усього	державний бюджет	місцевий бюджети	інші джерела	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (91249,204 тис.грн)														
1	Побузька ТГ	Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського району Кіровоградської області (коригування)	Департамент капітального будівництва Кіровоградської ОВА	1729,056	1274,292	454,764	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-22-010229-a	ТОВ "Будконтроль"	1556,615	1274,292	282,323	0	Мартинов 08.08.2024
2	Новопразька ТГ	Реконструкція Новопразької ЗШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Леніна, 101 сел. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області (коригування)		4998,604	3750,000	1248,604	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-25-007407-a-	Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОПСПЕЦТРАНС"	487,119	430,183	56,936	0	Чорнобай В.В 18.06.2024
3	Маловисківська ТГ	Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, Кіровоградської області. Коригування		13723,209	9898,123	3825,086	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-31-008166-a	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСМОС-БУД"	4275,466	3577,047	698,419	0	Чорнобай В.В 19.09.2024
4	Знам'янська ТГ	Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка" за адресою: вул. М. Грушевського, 15 м. Знам'янка (головний корпус, який знаходиться за адресою: м. Знам'янка, вул. Гагаріна, 27-Т). Коригування		11184,535	8375,981	2808,554	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-11-006211-a	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВК-Технолоджі"	1721,844	1442,662	279,182	0	Чорнобай В.В 11.09.2024
5	Кропивницька ТГ	Реконструкція напірного колектора по вул. Херсонській від ГКНС до вул. Генерала Кульчицького м. Кропивницький		59923,184	42318,844	17604,340	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-20-011937-a	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"	57563,423	42292,143	15271,280	0	Ковтанюк І.Д. 10.07.24
6		Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв Рятувальників, 2 м. Кропивницький	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	17759,872	11833,192	5926,680	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-12-009426-a	ПП "ОСМО-БУД"	12055,585	8873,016	3182,569	0	-
7		Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький		20901,192	13798,772	7102,420	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-24-010431-a	ТОВ "БУД-КОНТРОЛЬ"	8854,070	7044,490	1809,580	0	-